

Projektübersicht

Bauzeit	
	Überschritten
	In Verzug (max. 6 Wo.)
	Im Plan

Kosten	
	Kostenberechnung überschritten
	Kostenberechnung eingehalten ($\pm 5\%$)
	Kostenberechnung unterschritten

Qualität	
	Gravierende Mängel
	Geringe Mängel
	Keine Mängel

Projektstand

- Freimachen Baufeld abgeschlossen
- Rückbau Asphalt abgeschlossen
- Aushub Bodenplatte und Fundamente abgeschlossen
- Fundamente und Bodenplatte EG fertiggestellt
- Kanalanschluss an Hauptkanal hergestellt
- Fernwärmeleitung zum Kinderhaus Schatzkiste und zur Marktschule verlegt und angeschlossen
- Rohbau fertiggestellt, einschließlich Einlegearbeiten Elektro
- Rohbauabnahme ist erfolgt
- Dachabdichtung wurde aufgebracht
- Technische Gewerke Lüftung und Sanitär haben die Rohinstallationen weitestgehend fertiggestellt.
- Vorbereitungen für die Heizungsinstallation laufen
- Fenster wurden eingebaut

Kostenkontrolle

	Kostenberechnung 2021	HH-Ansatz 2023	Kostenanschlag	Kostenprognose	Kosten- feststellung
	€	€	€	€	€
Aufwendungen:			1	2	3
Baukosten / Abbruch / Baunebenkosten / Außenanlagen	7.483.000 81%	9.200.000 100%	5.770.000 63%	9.200.000 100%	9.200.000 100%
Erträge:					
Fachförderung	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
Ausgleichstock	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
BAFA	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800
Erträge gesamt	2.106.300 100%	2.106.300 100%	2.106.300 100%	2.106.300 100%	2.106.300 100%

¹ Vergabesumme inkl. Nachträge

² Vergabesumme inkl. Nachträge und noch nicht vergebene Leistungen lt. Kostenberechnung

³ geprüfte Schlussrechnungen (Beträge werden bis zur Abrechnung aus Vorstadium übernommen)

Gefördert
durch:



Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

