

## Projektübersicht

Bauzeit	
	Überschritten
	In Verzug (max. 6 Wo.)
	Im Plan

Kosten	
	Kostenberechnung überschritten
	Kostenberechnung eingehalten ( $\pm 5\%$ )
	Kostenberechnung unterschritten

Qualität	
	Gravierende Mängel
	Geringe Mängel
	Keine Mängel

## Projektstand

- Abbruch- und Demontearbeiten der Badetechnik / Filteranlage / Heizungstechnik / Elektro- und MSR-Technik erfolgt

## Kostenkontrolle

	Kostenberechnung (HH-Ansatz 2020)	HH-Ansatz 2021	Kostenanschlag	Kostenprognose	Kosten- feststellung
	€	€	€	€	€
<b>Aufwendungen:</b>			<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>
Baukosten / Abbruch / Baunebenkosten / Außenanlagen	<b>2.358.000</b> 84%	<b>2.800.000</b> 100%	<b>2.800.000</b> 100%	<b>3.450.000</b> 123%	<b>3.450.000</b> 123%
<b>Erträge:</b>					
Zuweisungen v. Bund	801.000 100%	801.000 100%	801.000 100%	801.000 100%	801.000 100%

<sup>1</sup> Vergabesumme inkl. Nachträge

<sup>2</sup> Vergabesumme inkl. Nachträge und noch nicht vergebene Leistungen lt. Kostenberechnung

<sup>3</sup> geprüfte Schlussrechnungen (Beträge werden bis zur Abrechnung aus Vorstadium übernommen)

Gefördert durch:



## Aktueller Bauzeitenplan

Maßnahme	Baubeginn	Bauende
Planung- und Ausschreibung		bis Mai 2022
Abbruch- und Demontage (Badetechnik etc.)	Mai 2022	Juli 2022
Bauliche Aufarbeitung d. Technikgebäude	Juli 2022	August 2022
Folienauskleidung Planschbecken	August 2022	Oktober2022
Bauliche Arbeiten NSB	August 2022	August 2022
Edelstahlauskleidung NSB	September 2022	November 2022
Neumontage Badetechnik etc.	August 2022	März 2023
Herstellung unterer Eingang / Wiederaufbau Landschaftsanlage	Januar 2023	März 2023
Restarbeiten / Beckenfüllung	März 2023	März 2023
Testbetrieb / Abnahme / Einweisung	April 2023	April 2023
Wiedereröffnung	Anfang Mai 2023	

