

Projektübersicht

Bauzeit	
	Überschritten
	In Verzug (max. 6 Wo.)
	Im Plan

Kosten	
	Kostenberechnung überschritten
	Kostenberechnung eingehalten ($\pm 5\%$)
	Kostenberechnung unterschritten

Qualität	
	Gravierende Mängel
	Geringe Mängel
	Keine Mängel

Projektstand

- Freimachen Baufeld
- Rückbau Asphalt
- Aushub Bodenplatte und Fundamente
- Bodenplatte EG betoniert
- Wände EG erstellt
- Decke über EG betoniert
- Kanalanschluss an Hauptkanal hergestellt
- Fernwärmeleitung an Kinderhaus Schatzkiste und Marktschule verlegt und angeschlossen

Kostenkontrolle

	Kostenberechnung 2021	HH-Ansatz 2022	Kostenanschlag	Kostenprognose	Kosten- feststellung
	€	€	€	€	€
Aufwendungen:			1	2	3
Baukosten / Abbruch / Baunebenkosten / Außenanlagen	7.483.000 97%	7.700.000 100%	4.764.000 62%	9.000.000 117%	9.000.000 117%
Erträge:					
Fachförderung	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
Ausgleichstock	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
BAFA	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800
Erträge gesamt	2.106.300 100%	2.106.300 100%	2.106.300 100%	2.106.300 100%	2.106.300 100%

¹ Vergabesumme inkl. Nachträge

² Vergabesumme inkl. Nachträge und noch nicht vergebene Leistungen lt. Kostenberechnung

³ geprüfte Schlussrechnungen (Beträge werden bis zur Abrechnung aus Vorstadium übernommen)

Gefördert durch:

