

Projektübersicht

Bauzeit	
	Überschritten
	In Verzug (max. 6 Wo.)
	Im Plan

Kosten	
	Kostenberechnung überschritten
	Kostenberechnung eingehalten (± 5%)
	Kostenberechnung unterschritten

Qualität	
	Gravierende Mängel
	Geringe Mängel
	Keine Mängel

Projektstand

- Freimachen Baufeld
- Rückbau Asphalt
- Aushub Bodenplatte und Fundamente

Kostenkontrolle

	Kostenberechnung 2021	HH-Ansatz 2022	Kostenanschlag	Kostenprognose	Kosten- feststellung
	€	€	€	€	€
Aufwendungen:			1	2	3
Baukosten / Abbruch / Baunebenkosten / Außenanlagen	7.483.000 97%	7.700.000 100%	4.732.800 61%	9.000.000 117%	9.000.000 117%
Erträge:					
Fachförderung	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
Ausgleichstock	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
BAFA	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800
Erträge gesamt	2.106.300 100%	2.106.300 100%	2.106.300 100%	2.106.300 100%	2.106.300 100%

¹ Vergabesumme inkl. Nachträge

² Vergabesumme inkl. Nachträge und noch nicht vergebene Leistungen lt. Kostenberechnung

³ geprüfte Schlussrechnungen (Beträge werden bis zur Abrechnung aus Vorstadium übernommen)

Gefördert durch:



Aktueller Bauzeitenplan

Maßnahme	Baubeginn	Bauende
Planung- und Ausschreibung		bis April 2022
Bauausführung (Rohbau, Zimmer, Fassade)	Mai 2022	Juli 2023
Innenausbau	März 2023	Februar 2024
Möblierung und Umzug	Februar 2024	März 2024
Außenanlagen	Juli 2023	Dezember 2023

 beschlossener Bauzeitenplan

☐ aktualisierter Bauzeitenplan

