Projektübersicht

Bauzeit	
	Überschritten
	In Verzug (max. 6 Wo.)
	Im Plan

Kosten	
	Kostenberechnung überschritten
	Kostenberechnung eingehalten (± 5%)
	Kostenberechnung unterschritten

Qualität	
	Gravierende Mängel
	Geringe Mängel
	Keine Mängel

Projektstand

- Alle Arbeiten sind abgeschlossen
- Vereinzelnd sind noch Restarbeiten durchzuführen.

Wasserschaden auf dem Hallendach verursacht durch Montage PV-Anlage:
Die Dachsanierung wurde im Mai-Juni 2022 durchgeführt. Die Schadensbehebung ist ein Versicherungsfall.

Kostenkontrolle

	Kostenberechnung HH-Ansatz 2019 €	**Kostenansatz** incl. Lärmschutzwand (DS 2021/144) €	**Kostenanschlag** €	**Kostenprognose** €	**Kosten-feststellung** €
Aufwendungen:			1	2	3
Baukosten / Abbruch / Baunebenkosten / Außenanlagen	**3.870.000** 100%	**4.130.000** 107%	**4.227.000** 109%	**4.283.600** 111%	**4.283.600** 111%
Erträge:					
Sportstättenförderung	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
Ausgleichstock	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Anteil TVB	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Erträge gesamt	**917.000** 100%	**917.000** 100%	**917.000** 100%	**917.000** 100%	**917.000** 100%

[1] Vergabesumme inkl. Nachträge
[2] Vergabesumme inkl. Nachträge und noch nicht vergebene Leistungen lt. Kostenberechnung
[3] geprüfte Schlussrechnungen (Beträge werden bis zur Abrechnung aus Vorstadium übernommen)

Aktueller Bauzeitenplan

Maßnahme	Baubeginn	Bauende
Planung- und Ausschreibung		bis Mai 2020
Bauausführung (Rohbau, Zimmer, Fassade)	Oktober 2019	Juni 2020
Innenausbau	Juli 2020	Mai 2021
Möblierung und Umzug	April 2021	Mai 2021
Abbruch	Mai 2021	Juni 2021
Außenanlagen	Juni 2021	Oktober 2021



beschlossener Bauzeitenplan

aktualisierter Bauzeitenplan